

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral (SOSEP)	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	1070894.60	1070894.60	0	Ejecución financiera	11598	69924.88	28069.49	22073	131665.37	12.29%	12.29%	
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física	150				150	60%	60%	
		Meta financiera	1070894.60	1095894.60	1	Ejecución financiera	11598	69924.88	28069.49	22073	131665.37	12.01%	12.29%	
Eje Katun:														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	2450000	2450000	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	2161455.80	2161455.80	0	Ejecución financiera	0	104405	177420.30	124336.40	406161.70	18.79%	18.79%	
APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta física	2450000	2450000	0	Ejecución física					450000	18.37%	18.37%	
		Meta financiera	2161455.80	2161455.80	0	Ejecución financiera	0	104405	177420.30	124336.40	406161.70	18.79%	18.79%	
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas con ordenamiento vial	Kilometro Cuadrado	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	2997349.78	2997349.78	0	Ejecución financiera	1248.09	201645.08	275618	40127.97	518639.14	17.3%	17.3%	
APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro Cuadrado	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución física	24.50				24.50	100%	100%	
		Meta financiera	2461349.78	2461349.78	0	Ejecución financiera	1248.09	125359.69	267228.60	34602.97	428439.35	17.41%	17.41%	
APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro Cuadrado	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución física					2	8.16%	8.16%	
		Meta financiera	536000	561000	1	Ejecución financiera	0	76285.39	8389.40	5525	90199.79	16.08%	16.83%	

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural														
Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas de espacio público gestionadas	Kilometro Cuadrado	Meta física				0						0	0%	0%
		Meta financiera	2065498.50	2065498.50		0	Ejecución financiera	0	249345.65	54272	31730.13	335347.78	16.24%	16.24%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.12	0.12		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	486848.30	486848.30		0	Ejecución financiera						0	0%
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR 1 ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometro cuadrado	Meta física	0.02	0.02		0	Ejecución física		0.01	0.0070		0.0170	85%	85%
		Meta financiera	388288.40	388288.40		0	Ejecución financiera	0	249345.65	54272	31730.13	335347.78	86.37%	86.37%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta física	249	249		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000		0	Ejecución financiera						0	0%
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta física	0.01	0.01		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	60389	60389		0	Ejecución financiera						0	0%
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta física	0.14	0.14		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	160000	160000		0	Ejecución financiera						0	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.03	0.03		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	630000	601977.95		1	Ejecución financiera	0					0	0%
CONSTRUCCION MURO DE CON	Kilometro Cuad	Meta física	0.02	0.02		0	Ejecución física					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS	Kilometro Cuadrado	Meta financiera	189972.80	194977.80		1 Ejecución financiera						0	0%	0%
289141-CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta física				0 Ejecución física						0	0%	0%
289141-CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta financiera	65434.56	65434.56		1 Ejecución financiera						0	0%	0%
289032-CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BAÑOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta física				0 Ejecución física						0	0%	0%
289032-CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BAÑOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta financiera	153300	153300		1 Ejecución financiera						0	0%	0%
289187-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta física				0 Ejecución física						0	0%	0%
289187-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta financiera	430000	430000		1 Ejecución financiera						0	0%	0%
289197-MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta física				0 Ejecución física						0	0%	0%
289197-MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta financiera	172910.14	172910.14		1 Ejecución financiera						0	0%	0%
289092-MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta física				0 Ejecución física						0	0%	0%
289092-MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta financiera	52937.74	52937.74		1 Ejecución financiera						0	0%	0%
289193-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta física				0 Ejecución física						0	0%	0%
289193-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta financiera	139982.68	139982.68		1 Ejecución financiera						0	0%	0%
289202-CONSTRUCCION PARQU		Meta física				0 Ejecución física						0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
289202-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS		Meta financiera	210610	210610		1 Ejecución financiera						0	0%	0%
231848-MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR 1 ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física Meta financiera				0 Ejecución física 1 Ejecución financiera						0	0%	0%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proiedad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país														
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	5000	5000		0 Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	1447025.15	1447025.15		0 Ejecución financiera	3782.22	82908.27	129263.98	52866.64	268821.11	268821.11	18.58%	18.58%
APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Hectarea	Meta física	5000	5000		0 Ejecución física						5000	100%	100%
		Meta financiera	1447025.15	1460875.15		2 Ejecución financiera	3782.22	82908.27	129263.98	52866.64	268821.11	268821.11	18.4%	18.58%
Eje Katun: Bienestar para la gente														
Proiedad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física				0 Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	9881979.90	9881979.90		0 Ejecución financiera	34667.20	854149.10	1104245.11	337016.27	2330077.68	2330077.68	23.58%	23.58%
MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.35	0.35		0 Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	567448.16	567448.16		0 Ejecución financiera							0	0%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	20	20		0 Ejecución física						0	30%	30%
		Meta financiera	731073.73	955058.73		2 Ejecución financiera	18150	43068.96	196744.34	88990.55	346953.85	346953.85	36.33%	47.48%
CONSERVACION CALLE (S) DE L	Kilometro	Meta física	20	20		0 Ejecución física						0	30%	30%

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 S	Kilometro	Meta financiera	757407.93	957407.93	1	Ejecución financiera	5400	46949.84	79203.26	36021.20	167574.30	17.5%	22.12%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta fisica	0.11	0.11	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta fisica	0.41	0.41	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta financiera	1391342.87	1391342.87	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta fisica	0.27	0.27	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta financiera	896769.47	896769.47	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta fisica	716	716	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta financiera	425000	425000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometros lineales	Meta fisica	0.10	0.10	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometros lineales	Meta financiera	88991.06	88991.06	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0+780 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta fisica			0	Ejecución fisica					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0+780 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta financiera	2283000	2283000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta fisica	20	20	0	Ejecución fisica	1	2	2	1	6	30%	30%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta financiera	685186.74	885186.74	1	Ejecución financiera	0	120496.61	97102.04	21648.50	239247.15	27.03%	34.92%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIME	Kilometro	Meta fisica	0.25	0.25	0	Ejecución fisica					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION CLUB TORINO DE LA EST 0 000 A EST 0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta financiera	810609.55	684230.60	3	Ejecución financiera						0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANGACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física Meta financiera	0.11 78966.47	0.11 78966.47	0	Ejecución física Ejecución financiera						0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física Meta financiera	0.13 535332.29	0.13 535332.29	0	Ejecución física Ejecución financiera		0.13	0	0	0	535332.29	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física Meta financiera	0.14 218306.78	0.14 218306.78	0	Ejecución física Ejecución financiera						0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física Meta financiera	0.60 515036.96	0.60 515036.96	0	Ejecución física Ejecución financiera						0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física Meta financiera	0.28 499650.36	0.28 499650.36	0	Ejecución física Ejecución financiera						0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física Meta financiera	0.45 860000	0.45 860000	0	Ejecución física Ejecución financiera						0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física Meta financiera	0.08 150344.28	0.08 150344.28	0	Ejecución física Ejecución financiera			0.07	0	0	150344.28	87.5%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta fisica Meta financiera	0.14 259923.38	0.14 280820.38	0 1	Ejecución fisica Ejecución financiera	0	0	50645.51	40011.74	90657.25	100%	34.88%
MEJORAMIENTO CALLE (S) MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta fisica Meta financiera			0 0	Ejecución fisica Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta fisica Meta financiera	0.07 168376.89	0.07 179012	0 2	Ejecución fisica Ejecución financiera	0	0	168376.89	0	168376.89	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta fisica Meta financiera	1990797	1990797	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta fisica Meta financiera	522004.20	522004.20	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta fisica Meta financiera	266534.80	266534.80	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
251478-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta fisica Meta financiera	140000	140000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta fisica Meta financiera	185889.20	185889.20	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
289140-CONSTRUCCION MURO		Meta fisica			0	Ejecución fisica					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
289140-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCA		Meta financiera	612000	612000		1 Ejecución financiera						0	0%	0%
289170-CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física Meta financiera	945000	945000		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera						0	0%	0%
289190-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HASTA CALLEJON 4 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física Meta financiera	331358.21	331358.21		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera						0	0%	0%
251486-MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física Meta financiera	616514.47	616514.47		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera		0	104341.40	512173.07	0	616514.47	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física Meta financiera	3960	3960		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera		0	3960	0	0	3960	100%	100%
MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física Meta financiera	11117.20	11117.20		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera		11117.20	0	0	0	11117.20	100%	100%
289164-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física Meta financiera	800000	800000		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera						0	0%	0%
289155-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL INGRESO A RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física Meta financiera	182534.81	182534.81		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera						0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
289200-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SEGUNDO CALLE/JON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física Meta financiera	228554.38	228554.38		0 1 Ejecución financiera						0 0	0% 0%	0% 0%
Eje Katun:														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física Meta financiera	28557610.80	28557610.80		0 0 Ejecución financiera	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0% 33.33%	0% 33.33%	
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física Meta financiera	1 28557610.80	1 28557610.80		0 0 Ejecución financiera	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	100% 33.33%	100% 33.33%	
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDOC)	Persona	Meta física Meta financiera	200 43300	200 43300		0 0 Ejecución financiera	0 0	0 0	0 30957.73	0 30957.73	0 140	0% 71.5%	0% 71.5%	
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física Meta financiera	200 43300	200 334430.65		0 2 Ejecución financiera	0 0	0 0	140 30957.73	0 30957.73	140 0	70% 9.26%	70% 71.5%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Eduación														
Meia Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Evento	Meta física Meta financiera	50 134800	50 134800	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	28571	22158	1666.68	52395.68	0	38.87%	38.87%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Evento	Meta física Meta financiera	1 50000	1 50000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0				0	0%	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Persona	Meta física Meta financiera	50 84800	50 322313.91	0 3	Ejecución física Ejecución financiera	10	28571	22158	1666.68	52395.68	10	20%	61.79%
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Bienestar para la gente														
Meia Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes de la EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Persona	Meta física Meta financiera	100 62270	100 62270	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	8441.36	7200.04	15641.40	0	25.12%	25.12%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Persona	Meta física Meta financiera	100 62270	100 201101.23	0 2	Ejecución física Ejecución financiera	10	0	8441.36	7200.04	15641.40	20	20%	25.12%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Proiedad Nacional de Desarrollo:														
Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
No Aplica														
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física	50	50		Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	66000	66000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	720	720		Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	66000	66000		Ejecución financiera	0					0	0%	0%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Proiedad Nacional de Desarrollo:														
Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	50	50		Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	13354.25	13354.25		Ejecución financiera	0	0	13038	16593.36	29631.36	0	221.89%	221.89%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	50	50		Ejecución física			25	25	50	50	100%	100%
		Meta financiera	13354.25	146716.75		Ejecución financiera	1	0	13038	16593.36	29631.36	0	20.2%	221.89%
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proiedad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	4500	4500		Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	10865621.19	10865621.19		Ejecución financiera	0	85990.10	701863.64	421082.69	312878.24	1521814.67	0	14.01%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	400	400		Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	96348.75	96348.75		Ejecución financiera	0					0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIME	Familia	Meta física	200	200		Ejecución física						0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SA	Familia	Meta financiera	21046,75	21046,75	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	150	150	0	Ejecución física						0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física						0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta financiera	30558,75	30558,75	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	50	50	0	Ejecución física						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución física						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta financiera	120000	38556	3	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION POZO S MECANICO EN 1ERA AVENIDA A ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0%
CONSTRUCCION POZO S MECANICO EN 1ERA AVENIDA A ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Familia	Meta financiera	2100000	2000000	2	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	350	350	0	Ejecución física						0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta financiera	73857	73857	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIME	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física						0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQ	Familia	Meta financiera	15157.25	15157.25	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física	4500				4500	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	Familia	Meta física	5184340.72	5827340.72	1	Ejecución financiera	85990.10	569336.89	421082.69	312878.24	1389287.92	23.84%	26.8%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física					400	100%	100%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física		400			400	100%	100%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física		400			400	100%	100%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta financiera	95333.75	139526.70	2	Ejecución financiera	0	95333.75	0	0	95333.75	68.33%	100%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física		400			400	100%	100%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta financiera	37193	37193	0	Ejecución financiera	0	37193	0	0	37193	100%	100%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física		400			400	100%	100%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta financiera	2100000	2100000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	2800	2800		Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	3571411.84	3571411.84		Ejecución financiera	10125	131144.29	185388.25	426780.53	753438.07	21.1%	21.1%	
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	20	20		Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	118009	118009		Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física				Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	128000	0		Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física				Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	120000	0		Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física				Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	130000	0		Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	100	100		Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	452054	452054		Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AL	Familia	Meta física	75	75		Ejecución física						0	0%	0%

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUC	Familia	Meta financiera	700000	0	2	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	55	55	0	Ejecución física						0	0%	0%
ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta financiera	302083	302083	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0%
ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta financiera			0	Ejecución financiera						0	0%	0%
SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	2800	2800	0	Ejecución física	10	50	150	400	610	610	21.79%	21.79%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta financiera	1279545.84	1643358.99	3	Ejecución financiera	10125	42834.64	96959.87	228211.17	378130.68	378130.68	23.01%	29.55%
SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física		1000	1000	2000	4000	4000	80%	80%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta financiera	719720	719720	0	Ejecución financiera	0	88309.65	88428.38	198569.36	375307.39	375307.39	52.15%	52.15%
SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO SECTOR EL TANCON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	895000	850000	2	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SSAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0%
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SSAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	350000	350000	1	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0%
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	432800	108111.70	2	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0%
ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	188815	188815	1	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AL		Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Elje Katun:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Crear instituciones eficientes, responsables y transparentes a todos los niveles													
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Persona	Meta física Meta financiera	195 1317376.20	195 1317376.20	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	6345	14961.85	61247.26	27385.28	109939.39	0 8.35%	0 8.35%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 7 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física Meta financiera	118 129961.50	118 129961.50	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	2264.10	0	2264.10	5 4.24%	5 4.24%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 11 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física Meta financiera	118 169628.13	118 169628.13	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	15	0	5275.14	8143.28	15788.42	15 12.71%	15 12.71%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física Meta financiera	118 125332.72	118 136882.72	0 1	Ejecución física Ejecución financiera	5	3233.33	7628.58	1772	12633.91	5 4.24%	5 4.24%
CAPACITACION TALLERES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física Meta financiera	195 743321.13	195 743321.13	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	15	8495.19	38275.86	9090	59836.05	15 7.69%	15 7.69%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 15 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física Meta financiera	118 149132.72	118 149132.72	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	0	3233.33	7803.58	8380	19416.91	5 4.24%	5 4.24%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional. (Mlineco)	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	285686.96	285686.96	0	Ejecución financiera	0	8928.99	32323.74	0	41252.73	14.44%	14.44%	
CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física		10	30			40	10%	10%
		Meta financiera	285686.96	233226.96	1	Ejecución financiera	0	8928.99	32323.74	0	41252.73	14.07%	14.44%	
Eje Katun:														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso a servicios de salud														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos														
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MSPAS)	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	756319.10	756319.10	0	Ejecución financiera	0	6733.33	23924.83	34241.02	64899.18	8.58%	8.58%	
APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física		10	200	10	220	8.8%	8.8%	
		Meta financiera	272203.60	272203.60	0	Ejecución financiera	0	3000	21903.06	1009.84	25912.90	9.52%	9.52%	
APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física				190	190	7.6%	7.6%	
		Meta financiera	484115.50	484115.50	0	Ejecución financiera	0	3733.33	2021.77	33231.18	38986.28	8.05%	8.05%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Mantenimiento y actualización del catastro municipal	Evento	Meta física				0						0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Evento	Meta física	1	1		0						0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000		0						0	0%	0%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera	Persona	Meta física	200	200		0						0	0%	0%
		Meta financiera	618959.79	618959.79		0	11525.09	25146.64		150		36821.73	5.95%	5.95%
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Persona	Meta física	200	200		0		30	170			200	100%	100%
		Meta financiera	618959.79	618959.79		0	11525.09	25146.64		150		36821.73	5.95%	5.95%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios (SOSEP)	Persona	Meta física	1020	1020		0						0	0%	0%
		Meta financiera	456230.28	456230.28		0	12933.32	31025.94		0		43959.26	9.64%	9.64%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	1020	1020		0		50				50	4.9%	4.9%
		Meta financiera	456230.28	456230.28		0	12933.32	31025.94		0		43959.26	9.64%	9.64%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Proiedad Nacional de Desarrollo:													
Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía													
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física Meta financiera	294166	294166	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física Meta financiera	615	615	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta física Meta financiera	272000	0	2	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proiedad Nacional de Desarrollo:													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	Persona	Meta física Meta financiera	374	769516.90	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	14236.02	26827.48	7050	48113.50	0%	6.25%
APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física Meta financiera	374	512981.90	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	50	11386.02	25827.48	550	13.37%	7.36%
APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	2850	1000	6500	10350	0%	4.03%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Proiedad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español. (CONALFA)	Persona	Meta física	225	225	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	105768.82	105768.82	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
ALFABETIZACION EN ESPAÑOL DE JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	225	225	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	105768.82	105768.82	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
Eje Katun: Bienestar para la gente														
Proiedad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud														
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos														
Población canina vacunada con 1 dosis de vacuna antirrábica canina	SERES VIVOS	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	312617.50	312617.50	0	Ejecución financiera	0	3733.33	20340	14610	38683.33	12.37%	12.37%	
APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	SERES VIVOS	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física		20	60	40	120	12%	12%	
		Meta financiera	312617.50	312617.50	0	Ejecución financiera	0	3733.33	20340	14610	38683.33	12.37%	12.37%	


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 29/04/2022 10:26

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				Total	% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril				
Eje Katun:														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	24.50	24.50		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2001218.58	2001218.58		0	Ejecución financiera	93775.70	201510.57	54503.96	349790.23	17.48%	17.48%	
CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro Cuadrado	Meta física	24.50	24.50		0	Ejecución física	24.50				24.50	100%	100%
		Meta financiera	2001218.58	2273218.58		1	Ejecución financiera	93775.70	201510.57	54503.96	349790.23	15.39%	17.48%	

F:


Alcalde Municipal

