



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Ordenamiento Territorial														
Guatemala Urbana y Rural														
Areas de espacio público gestionadas														
	Kilometro Cuadrado	Meta física	2065498.50	2065498.50	0	Ejecución física	181147.25	59447.60	65999.28	50613.62	0	0%	0%	0%
		Meta financiero				Ejecución fina					692555.53	17.29%	17.29%	0%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.12	0.12	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	486848.30	486848.30	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.02	0.02	0	Ejecución física					0.0170	85%	85%	0%
		Meta financiera	388288.40	490544.40	1	Ejecución financiera	32503.80	34700	49494.20	38498.62	490544.40	31.64%	39.97%	126.34%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta física	249	249	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	505691	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.01	0.01	0	Ejecución física	0.01				0.01	100%	100%	100%
		Meta financiera	60389	63977.08	1	Ejecución financiera	23985	14031.60	16505.08	0	54521.68	85.22%	90.28%	90.28%
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.14	0.14	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	160000	160000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.03	0.03	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	630000	601977.95	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMET	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.02	0.02	0	Ejecución física	0.02				0.02	100%	100%	100%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA	Kilometro Cuadrado	Meta financiera	189972.80	194977.80	1	Ejecución financiera	124658.45	10716	0	12115	147489.45	75.64%	147489.45	77.64%	77.64%
289141-CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta física			0	Ejecución física					0	0%		0%	0%
289032-CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BAÑOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta financiera	65434.56	65434.56	1	Ejecución financiera					0	0%		0%	0%
289187-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta física	153300	153300	0	Ejecución física					0	0%		0%	0%
289197-MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN ALDEA LA EMBALADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta financiera	430000	430000	1	Ejecución financiera					0	0%		0%	0%
289082-MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta física			0	Ejecución física					0	0%		0%	0%
289193-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta financiera	52937.74	52937.74	1	Ejecución financiera					0	0%		0%	0%
289202-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta física	139982.68	139982.68	0	Ejecución física					0	0%		0%	0%
		Meta financiera	210610	210610	1	Ejecución financiera					0	0%		0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al Zdo. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
231848-MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física	587834.55	587834.55	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	587834.55	587834.55	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país														
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	1447025.15	1447025.15		Ejecución fina	167234.66	67626.39	129789.23	86985.81	451636.09	31.21%	720457.20	30.85%	31.21%
APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Hectarea	Meta física	5000	5000	1	Ejecución física					0	0%	5000	100%	0%
		Meta financiera	1447025.15	2335564.05	3	Ejecución financiera	167234.66	67626.39	129789.23	86985.81	451636.09	19.34%	720457.20	30.85%	31.21%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	9881979.90	9881979.90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	9881979.90	9881979.90		Ejecución fina	1882968.4	676615.28	1061998.8	890617.91	4512200.45	45.66%	6842278.13	0%	45.66%
MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.35	0.35	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	567448.16	567448.16	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	2	2	2	1	7	35%	13	65%	35%
		Meta financiera	731073.73	1341013.73	5	Ejecución financiera	101222.08	111291.93	141913.28	91379.78	445807.07	33.24%	792760.92	59.12%	60.98%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	3	1	2	2	8	40%	14	70%	40%
		Meta financiera	757407.93	1006507.93	3	Ejecución financiera	129441.48	36563.07	83398.31	78032.27	327435.13	32.53%	495009.43	49.18%	43.23%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZ	Kilometro	Meta física	0.11	0.11	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL N	Kilometro	Meta financiera	242212.98	242212.98	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta fisica	0.41	0.41	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta financiera	1391342.87	1391342.87	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta fisica	0.27	0.27	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%
CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBALADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta financiera	896769.47	896769.47	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta fisica	716	716	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNIÓN CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0+780 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometros lineales	Meta financiera	425000	425000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta fisica	88991.06	88991.06	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Metro cuadrado	Meta financiera	2283000	2283000	1	Ejecución financiera	1346522.18	0	0	0	1346522.18	58.98%	1346522.18	58.98%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION CLUB TORINO DE LA EST 0 000 A EST 0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta fisica	20	20	0	Ejecución fisica	20	2	3	2	11	55%	17	85%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION EST 0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Kilometro	Meta financiera	685186.74	1035386.74	3	Ejecución financiera	150835.18	88270.03	93504.39	5525.19	388134.79	37.49%	627381.94	56.65%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON L	Kilometro	Meta fisica	0.11	0.11	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL	Kilometro	Meta financiera	78966.47	78966.47	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.13	0.13	0	Ejecución física					0	0%	0.13	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta financiera	535332.29	535332.29	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	535332.29	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.14	0.14	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta financiera	218306.78	218306.78	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.60	0.60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta financiera	515036.96	515036.96	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.28	0.28	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta financiera	499650.36	499650.36	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.45	0.45	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta financiera	860000	860000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.08	0.08	0	Ejecución física	0.01				0.01	12.5%	0.08	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta financiera	150344.28	156839.28	1	Ejecución financiera	6495	0	0	0	6495	4.14%	156839.28	100%	104.32%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.14	0.14	0	Ejecución física					0	0%	0.14	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta financiera	259923.38	280820.38	1	Ejecución financiera	39412.20	0	0	0	39412.20	14.03%	130069.45	46.32%	50.04%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
MEJORAMIENTO CALLE (S) MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta fisica			0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta fisica	0.07		0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	179012		2	Ejecución financiera	0	0	0	0	168376.89	94.06%	168376.89	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta fisica			0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	1990797	2163797	2	Ejecución financiera	0	433314.25	743182.85	495111.05	1671608.15	77.25%	1671608.15	83.97%	83.97%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta fisica			0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	522004.20	522004.20	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta fisica			0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	266534.80	266534.80	1	Ejecución financiera	0	0	0	170569.62	170569.62	64%	170569.62	64%	64%
251478-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KILOMETRO 30.5 CARRETERA ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta fisica			0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
251478-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KILOMETRO 30.5 CARRETERA ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	140000	143151.60	2	Ejecución financiera	109040.31	7176	0	0	116216.31	81.18%	116216.31	83.01%	83.01%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta fisica			0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	185889.20	185889.20	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
289140-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta fisica			0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
289140-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta financiera	612000	612000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
289170-CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta fisica			0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
289170-CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta financiera	945000	945000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%





Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto			
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	28557610.80	28557610.80	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financier			0	Ejecución fina	0	0	0	0	9519203.60	33.33%	33.33%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					1	100%	100%
		Meta financiera	28557610.80	28557610.80	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	9519203.60	33.33%	33.33%
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución físic	0				0	0%	0%
		Meta financier	43300	43300		Ejecución fina	62745.07	97570.76	71144.53	69112.49	331530.58	69.28%	765.66%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución física	10	20	15	15	200	100%	100%
		Meta financiera	43300	478530.65	3	Ejecución financiera	62745.07	97570.76	71144.53	69112.49	331530.58	62.81%	765.66%
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución físic					0	0%	0%
		Meta financier	62270	62270		Ejecución fina	21999.98	44888.07	23419.74	10506.66	116455.85	73.66%	187.02%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución física	14	28	15	7	84	84%	84%
		Meta financiera	62270	158101.23	3	Ejecución financiera	21999.98	44888.07	23419.74	10506.66	116455.85	63.77%	187.02%



**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Educación														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	13354.25	13354.25		Ejecución fina	20901.68	44290.66	7510.41	0	72702.75	102334.11	111.66%	544.42%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	50	100%	0%
		Meta financiera	13354.25	91646.75	2	Ejecución financiera	20901.68	44290.66	7510.41	0	72702.75	102334.11	111.66%	544.42%
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Recursos naturales para hoy y para el futuro</b>														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiero	10865621.19	10865621.19		Ejecución fina	944753.44	1029562.4	632659.37	571906.09	3178881.39	4700696.06	0%	29.26%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	96348.75	96348.75	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	21046.75	21046.75	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	43017.75	43017.75	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	30558.75	30558.75	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESSES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100%
289212-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física							0%	0%	0%
		Meta financiera	2100000	2000000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	2800	2800	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3571411.84	3571411.84		Ejecución fina	180231.65	355893.95	349072.34	391754.35	1276952.29	2030390.36	35.75%	35.75%	0%
		Meta física	20	20	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta financiera	118009	118009	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y	Familia	Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN C	Familia	Meta financiera	128000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Familia	Meta fisica			0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Familia	Meta financiera	130000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL-ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Familia	Meta fisica	100	100	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL-ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Familia	Meta financiera	452054	452054	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL-ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Familia	Meta fisica	75	75	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Familia	Meta financiera	700000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Familia	Meta fisica	55	55	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Familia	Meta financiera	302083	302083	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Familia	Meta fisica			0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%
SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Familia	Meta fisica	2800	2800	0	Ejecución fisica	282	166	277	160	885	31.61%	1495	53.39%	53.39%
RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	Familia	Meta financiera	1279545.84	1783358.99	4	Ejecución financiera	129349.92	76101.65	126911.20	73459.40	405822.17	22.76%	783952.85	43.96%	61.27%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

**Entidad:** MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrmaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						Total
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	98	151	109	142	500	10%	4500	90%	10%	90%
278006-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LOTIFICACION MONTE CARLO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	719720	912538.75	2	Ejecución financiera	50881.73	78229.35	56031.65	73459.40	258602.13	28.34%	633909.52	69.47%	35.93%	88.08%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO SECTOR EL TANCON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física	234092	234092	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO SECTOR EL TANCON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	895000	850000	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SSAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física	350000	350000	1	Ejecución física	0	0	0	77348	77348	22.1%	77348	22.1%	22.1%	22.1%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	432800	-82443.30	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física	188815	214210	2	Ejecución física	0	29911.25	38441	33910	102262.25	47.74%	102262.25	47.74%	54.16%	54.16%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta financiera	710105	1021362	3	Ejecución financiera	0	171651.70	127688.49	133577.55	432917.74	42.39%	432917.74	42.39%	60.97%	60.97%
251673-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física	37960.90	37960.90	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	784	784	0	Ejecución física					0	0%	0	0%
		Meta financiero	3090016.87	3090016.87		Ejecución fina	310912.42	191210.05	297931.10	233236.19	1033289.76	33.44%	1560417.13	37.6%
SANEAMIENTO CALLE(S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	784	784	0	Ejecución física	79	48	75	59	261	33.29%	381	48.6%
SACATEPEQUEZ,		Meta financiera	3090016.87	4150016.87	2	Ejecución financiera	310912.42	191210.05	297931.10	233236.19	1033289.76	24.9%	1560417.13	37.6%
SACATEPEQUEZ,														
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%
		Meta financiero	1198870.47	1198870.47		Ejecución fina	380058.89	405972.27	243799.71	93332.68	1123163.55	93.69%	1382102.78	69.96%
SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	769	822	494	189	2274	45.48%	3274	65.48%
SACATEPEQUEZ,		Meta financiera	1198870.47	1975658.97	3	Ejecución financiera	380058.89	405972.27	243799.71	93332.68	1123163.55	56.85%	1382102.78	69.96%
289179-MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,		Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%
SACATEPEQUEZ,		Meta financiera	11493473.85	6974233.95	6	Ejecución financiera					0	0%	0	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						Total	0
<b>Eje Katún:</b>																	
<b>Proidad Nacional de Desarrollo:</b>																	
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																	
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles																	
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Persona	Meta física	195	195	0	Ejecución física	111127.24	89150.77	166788.61	125603.54	492670.16	0	0%	602609.55	49.16%	0%	49.16%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 7 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	118	118	0	Ejecución física	8370.32	13100.40	23208.14	16947.44	61626.30	55	46.61%	60	50.85%	46.61%	50.85%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 11 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	118	118	0	Ejecución física	7	0	18	9	34	34	28.81%	49	41.53%	28.81%	41.53%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	118	118	0	Ejecución física	9250	0	26296	13580.24	49126.24	41	34.75%	46	38.98%	34.75%	38.98%
CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	195	195	1	Ejecución financiera	6928.58	18066.79	10186.35	9134.29	44316.01	70	35.9%	85	43.59%	35.9%	43.59%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 15 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	118	118	0	Ejecución física	71844.08	39177.29	86729.27	70067.57	267818.21	36.03%	36.03%	327654.26	44.08%	36.03%	44.08%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 15 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	149132.72	149132.72	0	Ejecución financiera	14734.26	18806.29	20368.85	15874	69783.40	55	46.61%	60	50.85%	46.61%	50.85%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 15 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	149132.72	149132.72	0	Ejecución financiera	14734.26	18806.29	20368.85	15874	69783.40	55	46.61%	60	50.85%	46.61%	50.85%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
<b>Eje Katun:</b>															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>															
Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiero	285686.96	285686.96		Ejecución fina	30433.94	28556.97	15216.97	26716.97	100924.85	35.33%	142177.58	38.04%	49.77%
CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física	48	45	24	42	159	39.75%	199	49.75%	49.75%
		Meta financiera	285686.96	373726.96	2	Ejecución financiera	30433.94	28556.97	15216.97	26716.97	100924.85	27%	142177.58	38.04%	49.77%
<b>Eje Katun:</b>															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>															
Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MS)	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	756319.10	756319.10		Ejecución fina	54778.64	86992.54	47127.21	70340.42	259238.81	34.28%	324137.99	74.25%	74.25%
APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	334	657	275	288	1554	62.16%	1774	70.96%	70.96%
		Meta financiera	272203.60	272203.60	0	Ejecución financiera	37869.75	74505.69	31170.62	32664.10	176210.16	64.73%	202123.06	74.25%	74.25%
APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	84	62	80	186	412	16.48%	602	24.08%	24.08%
		Meta financiera	484115.50	484115.50	0	Ejecución financiera	16908.89	12486.85	15956.59	37676.32	83028.65	17.15%	122014.93	25.2%	25.2%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Ordenamiento Territorial														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Mantenimiento y actualización del catastro municipal	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%
		Meta financiero	250000	250000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%
LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Bienestar para la gente														
Reducción de la pobreza y protección social														
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y fin	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%
		Meta financiero	618959.79	618959.79		Ejecución fina	34000.64	44394.82	24804.60	12648.32	115848.38	18.72%	152670.11	24.67%
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	200	100%
		Meta financiera	618959.79	618959.79	0	Ejecución financiera	34000.64	44394.82	24804.60	12648.32	115848.38	18.72%	152670.11	24.67%
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Bienestar para la gente														
Reducción de la pobreza y protección social														
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención	Persona	Meta física	1020	1020	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%
		Meta financiero	456230.28	456230.28		Ejecución fina	20785.74	13602.11	26077.26	20020.59	80485.70	17.64%	124444.96	27.28%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS	Persona	Meta física	1020	1020	0	Ejecución física	47	30	58	45	180	17.65%	230	22.55%
		Meta financiera	456230.28	456230.28	0	Ejecución financiera	20785.74	13602.11	26077.26	20020.59	80485.70	17.64%	124444.96	27.28%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 2/09/2022 16:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total	
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Ordenamiento Territorial																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía																
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física Meta financier	294166	294166	0	Ejecución físic Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física Meta financiera	615 294166	615 294166	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física Meta financiera	272000		0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles																
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	Persona	Meta física Meta financier	374 769516.90	374 769516.90	0	Ejecución físic Ejecución fina	374 50791.47	50980.38	23603.38	55953.38	181328.61	229442.11	0%	0%	23.56%	33.87%
APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física Meta financiera	374 512981.90	374 512981.90	0	Ejecución física Ejecución financiera	32 43661.47	22 29555.38	17 23003.38	29 39753.38	100 135973.61	150 173737.11	26.74%	30.41%	26.74%	40.11%
APOYO A LA CULTURAA TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física Meta financiera	5000 256535	5000 256535	0	Ejecución física Ejecución financiera	125 7130	376 21425	11 600	284 16200	796 45355	796 55705	15.92%	17.68%	15.92%	21.71%

